



JUNTA DISTRITAL DE JUAN LOPEZ

“Rumbo al Desarrollo Integral”

EL MAMEY, JUAN LOPEZ, MOCA, REP. DOM.

TELS. 809-577-6718-809-822-0390

RNC 4-06-01130-5

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL (PPM)

ENERO-JUNIO 2026

15 de julio de 2026

Dirigido al:

Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)

La Junta Distrital de Juan López, en cumplimiento de los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y buena administración de los recursos públicos, presenta al Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal (PPM) el presente informe correspondiente al período comprendido entre enero y junio del año 2026.

Este documento tiene como finalidad informar sobre el estado de ejecución física y financiera de las obras contempladas en el Plan de Inversión del Presupuesto Participativo Municipal, evidenciando los avances alcanzados, las obras en proceso de ejecución y aquellas pendientes de inicio, conforme a la planificación aprobada para el presente ejercicio presupuestario.

La presente rendición de cuentas es presentada por el **Director Distrital, Lic. Alberto González**, de la mano de la **Tesorera, Licda. Adamilka Grullón**, y la **Encargada Administrativa Financiera, Licda. Zoila Estrella**, quienes han dado seguimiento permanente a la ejecución de las inversiones destinadas al desarrollo de las comunidades del Distrito Municipal de Juan López.



Escaneado con CamScanner

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar al Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal el nivel de avance de las obras programadas durante el primer semestre del año 2026, garantizando el acceso oportuno a la información pública y fortaleciendo la participación de las comunidades en el seguimiento de las inversiones municipales.

INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL PPM 2026

De acuerdo con la Matriz de Avance del Presupuesto Participativo correspondiente al período enero-junio de 2026, el estado de ejecución de las obras es el siguiente:

Obras con avance superior al 80 %

- **Bacheo de calles en Juan López**, con una ejecución aproximada de **RDS789,000.00**, alcanzando un nivel de avance superior al 80 %.

Obras con avance superior al 50 %

- **Ampliación del puente Los Turcos**, comunidad Los Turcos, Juan López Abajo, con una ejecución financiera de **RDS600,000.00**, presentando un avance superior al 50 %.
- **Construcción de infraestructura Religiosa**, comunidades La Milagrosa en las piraguas, Juan López abajo y Santa Ana, con una ejecución de **RDS217,330.00**, registrando un avance superior al 50 %.
- **Aporte a la MANCOMUNIDAD**, con una ejecución de **RDS30,000.00**, registrando un avance superior al 50 %.

Obras con avance menor al 50 %

- **Mantenimiento de caminos vecinales**, con una ejecución aproximada de **RDS628,500.00**, registrando un avance menor al 50 %.
- **Reposición de viviendas en Juan López**, con una ejecución aproximada de **RDS15,430.00**, encontrándose en proceso de desarrollo.
- **Iluminación de calles**, con una ejecución aproximada de **RDS93,534.87**, registrando un avance menor al 50 %.



Obras sin iniciar

Al cierre del semestre enero-junio 2026 permanecen pendientes de inicio las siguientes obras:

- Señalización de calles del Distrito Municipal de Juan López.
- Construcción de camino de cemento en Los Tejada.
- Construcción de puente peatonal en Pozo de la Palma.
- Construcción de infraestructuras culturales.
- Colocación de alcantarilla en el Salitre.

Estas obras serán ejecutadas conforme a la disponibilidad financiera y al cronograma de inversiones aprobado para el segundo semestre del año.

RESUMEN FINANCIERO

De acuerdo con la planificación aprobada:

- **Presupuesto total programado: RDS5, 420,994.00.**
- **Monto ejecutado al cierre del primer semestre: RDS2, 373,794.80**

La ejecución alcanzada evidencia un avance significativo en los proyectos priorizados por las comunidades, manteniendo el compromiso institucional de continuar desarrollando las inversiones pendientes durante el resto del ejercicio presupuestario.

VALORACIÓN GENERAL

Durante el período evaluado, la Junta Distrital de Juan López concentró esfuerzos en la ejecución de obras de impacto comunitario relacionadas con infraestructura vial, mantenimiento de caminos, iluminación y mejoramiento de espacios públicos.



Los avances registrados reflejan una adecuada administración de los recursos disponibles, priorizando aquellas intervenciones que generan mayores beneficios para las comunidades y fortaleciendo el desarrollo local mediante inversiones orientadas a mejorar la calidad de vida de los munícipes.

La administración continuará dando seguimiento técnico, financiero y administrativo a cada uno de los proyectos programados hasta lograr el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Inversión Municipal 2026.

CONCLUSIÓN

La Junta Distrital de Juan López reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia en la gestión pública y la participación ciudadana, poniendo a disposición del Comité de Seguimiento del Presupuesto Participativo Municipal la presente rendición de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2026.

Se continuará trabajando para garantizar la ejecución oportuna de las obras pendientes, procurando que cada inversión contribuya al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible del Distrito Municipal de Juan López.

